

PLANNING CHANTIER CENTRE ULYSSE A01 22/07/2022

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesse
1	21025-CENTRE ULYSSE-PLANNING-A01-20.06.22	220 jours	Mar 25/10/22	Lun 02/10/23	
2	NOTIFICATION + PERIODE PREPARATION	20 jours	Mar 25/10/22	Lun 21/11/22	
3	LOT 1-VRD	150 jours	Mar 07/02/23	Lun 25/09/23	
4	PHASE 1 - VOIRIE + PARKING MEDECINS ET PMR ENTREE+ ACCES RDC	15 jours	Mar 07/02/23	Lun 27/02/23	30
5	PHASE 2 - PARKING VOITURE HAUT	15 jours	Mar 05/09/23	Lun 25/09/23	31
6	LOT 2-DEMOLITIONS-GROS OEUVRE	65 jours	Mar 22/11/22	Lun 06/03/23	2
7	PHASE 1 - MEDECINE	5 jours	Mar 22/11/22	Lun 28/11/22	2
8	PHASE 2 - RDC + R+1	1 mois	Mar 07/02/23	Lun 06/03/23	30
9	LOT 3-CHARPENTE METALLIQUE	60 jours	Mar 13/12/22	Lun 20/03/23	
10	PHASE 1 - MEDECINE - Demarrage des auvents du côté medecin + ouverture	1 mois	Mar 13/12/22	Lun 23/01/23	15
11	PHASE 2 - RDC + R+1 - Auvents et charpente metallique en suivant la phase 1	2 mois	Mar 24/01/23	Lun 20/03/23	10
12	LOT 4-COUVERTURE-ETANCHEITE-BARDAGE	20 jours	Mar 21/03/23	Lun 17/04/23	6
13	PHASE 2 - CENTRE ULYSSE	1 mois	Mar 21/03/23	Lun 17/04/23	11
14	LOT 5-MENUISERIES EXTERIEURES-SERRURERIE	75 jours	Mar 29/11/22	Lun 27/03/23	2
15	PHASE 1 - MEDECINE - Changement ensemble menuiserie côté medecin	10 jours	Mar 29/11/22	Lun 12/12/22	7
16	PHASE 2 - RDC + R+1	15 jours	Mar 07/03/23	Lun 27/03/23	8
17	LOT 6-CLOISONNEMENT PLACO - FAIENCES	145 jours	Mar 13/12/22	Lun 17/07/23	
18	PHASE 1 - MEDECINE	1 mois	Mar 13/12/22	Lun 23/01/23	15
19	PHASE 2 - RDC + R+1	4 mois	Mar 28/03/23	Lun 17/07/23	16
20	LOT 7-FAUX PLAFONDS	145 jours	Mar 24/01/23	Lun 04/09/23	
21	PHASE 1 - MEDECINE	5 jours	Mar 24/01/23	Lun 30/01/23	18
22	PHASE 2 - RDC + R+1	1 mois	Mar 18/07/23	Lun 04/09/23	19
23	LOT 8-MENUISERIES INTERIEURES	145 jours	Mar 13/12/22	Lun 17/07/23	
24	PHASE 1 - MEDECINE	10 jours	Mar 13/12/22	Lun 09/01/23	15
25	PHASE 2 - RDC + R+1	4 mois	Mar 28/03/23	Lun 17/07/23	16
26	LOT 9-REVETEMENT DE SOLS SOUPLES	155 jours	Mar 07/02/23	Lun 02/10/23	
27	PHASE 1 - MEDECINE	10 jours	Mar 07/02/23	Lun 20/02/23	30
28	PHASE 2 - RDC + R+1	1 mois	Mar 05/09/23	Lun 02/10/23	31
29	LOT 10-PEINTURE - NETTOYAGE FINAL	145 jours	Mar 24/01/23	Lun 04/09/23	
30	PHASE 1 - MEDECINE	10 jours	Mar 24/01/23	Lun 06/02/23	18
31	PHASE 2 - RDC et R+1	20 jours	Mar 18/07/23	Lun 04/09/23	19
32	LOT 11-ASCENCEUR	15 jours	Mar 07/03/23	Lun 27/03/23	
33	PHASE 2 - CENTRE ULYSSE	15 jours	Mar 07/03/23	Lun 27/03/23	8
34	LOT 12-ELECTRICITE – COURANTS FORTS – COURANTS FAIBLES	125 jours	Mar 13/12/22	Lun 19/06/23	
35	PHASE 1 - MEDECINE	1 mois	Mar 13/12/22	Lun 23/01/23	15
36	PHASE 2 - RDC + R+1	3 mois	Mar 28/03/23	Lun 19/06/23	16
37	LOT 13-CHAUFFAGE – VENTILATION – CLIMATISATION – PLOMBERIE - SANITAIRE	125 jours	Mar 13/12/22	Lun 19/06/23	
38	PHASE 1 - MEDECINE	1 mois	Mar 13/12/22	Lun 23/01/23	15
39	PHASE 2 - RDC + R+1	3 mois	Mar 28/03/23	Lun 19/06/23	16
40	Réception des travaux PHASE 1	1 jour	Mar 28/02/23	Mar 28/02/23	4
41	Levée de réserves PHASE 1	1 jour	Mer 01/03/23	Mer 01/03/23	40
42	Réception des travaux PHASE 2	1 jour	Mar 03/10/23	Mar 03/10/23	28
43	Levée de réserves PHASE 2	1 jour	Mer 04/10/23	Mer 04/10/23	42

Projet : 21023-LAMALOU-PLAN
Date : Ven 22/07/22

Tâche Fractionnement

Jalon

Récapitulatif du projet

Jalon inactif

Tâche manuelle

Report récapitulatif manuel

Début uniquement

Tâches externes

Échéance

Progression manuelle

Récapitulatif inactif

Durée uniquement

Récapitulatif manuel

Fin uniquement

Jalons externes

Avancement

Cabrol & Beauvois ARCHITECTES